

**滙豐捐款**

**進度報告**

**支持中國地震救援行動 2008**

**四川恢復及重建項目**

**香港紅十字會**

**2009 年 5 月 9 日**

## A. 滙豐的捐獻

滙豐銀行慈善基金和滙豐集體捐款一共捐出港幣 220,018,706.38 元，支持「香港紅十字會中國地震 2008 四川恢復及重建項目」。扣除香港紅十字會行政費用和港幣兌人民幣匯率後，約有人民幣 188,545,030.44 元的善款可供重建工程使用，細目如下：

- 滙豐銀行慈善基金：港幣 20,148,144.80 元  
經扣除 1.5% 的行政費用後 = 港幣 19,845,922.63 元 = 約人民幣 17,265,952.69 元
- 滙豐集體捐款：港幣 199,870,561.58 元  
經扣除 1.5% 的行政費用後 = 港幣 196,872,503.16 元 = 約人民幣 171,279,077.75 元

香港紅十字會將運用善款來支持學校、醫院、衛生院及農村民房的重建工程，以及義肢矯形中心的服務，分配如下：

項目編號	項目內容	金額（人民幣）
1	1 所臨時中心醫院及 1 所幼兒院	830,700
2	8 所鄉鎮衛生院	45,000,000
3	98 所鄉村衛生院	10,056,000
4	10 所鄉鎮或鄉村學校	62,030,000
5	2,625 戶農村民房	52,500,000
6	德陽義肢矯形及復康中心(滙豐資助義肢矯形服務及心理支援服務，費用為期 5 年)	18,128,330.44
	<b>總額</b>	<b>188,545,030.44</b>

附註：當部分工地確定城鎮規劃後，上述 2-6 的項目財政預算可能有所調整。

## B. 項目背景

2008 年 5 月 12 日，下午 2 時 28 分，四川省汶川縣發生黎克特制 8 級大地震。大地震造成 68,712 人死亡、17,921 人失蹤、374,643 人受傷，逾 7,000 人傷殘，及 100 萬個家庭無家可歸，數百萬人受到影響。這次空前災難同時對基層教育及醫療設施造成嚴重破壞，對不少兒童和弱勢人士造成影響。

## C. 項目進展摘要

鑑於救援計劃規模龐大，香港紅十字會已擴大它設於四川省的聯絡辦事處的規模。辦事處共有 20 名救援／項目人員、工程師、行政及財政人員，以及本地員工，他們與當地紅十字會及政府部門緊密合作，設計復原及重建項目計劃，並執行重建工程。

## 項目 1 — 用預製組件興建醫院及幼兒院

用預製組件興建的臨時醫院及幼兒院已於 2008 年 9 月完成及啓用，運作情況理想。幼兒院目前照顧 149 名 2-6 歲的幼童，而醫院則為當地 10,000 名居民提供醫療服務。

## 項目 2 — 重建 8 所鄉鎮醫院

香港紅十字會項目人員及工程師已覆核鄉鎮醫院的整個規劃流程，確保醫院的規模及設計符合政府的技術及防震標準。所有鄉鎮醫院預計於 2010 年中完成。

	縣	鄉鎮	面積(平方米)	金額(人民幣)	受惠人數	進度
1	平武縣	豆叩鎮	1,700	3,400,000	10,000	設計圖已經就緒，即將招標
2		水觀鎮	1,000	2,000,000	4,037	設計圖已經就緒，即將招標
3	江油市	雁門鎮	2,200	4,400,000	10,824	設計圖已經就緒，即將招標
4		楓順鎮	1,000	2,000,000	2,568	設計圖已經就緒，即將招標
5	安縣	桑棗鎮	3,300	6,600,000	40,000	已獲得土地及正處理設計圖
6		秀水鎮	5,800	11,600,000	68,000	設計圖已經就緒，即將招標
7	什邡市	八角鎮	1,200	2,400,000	13,000	興建中
8		湔氐鎮	3,100	6,200,000	32,000	設計圖已經就緒，即將招標
	設備及救護車		8	6,400,000		
			<b>總額</b>	<b>45,000,000</b>	<b>180,429</b>	

## 項目 3 — 重建 98 所鄉村衛生院

這些鄉村衛生院的藍圖設計正在處理中，將由工程師覆核。為確保災民可儘快遷入永久房屋，鄉村衛生院會在鄉村民房重建完成後才開始興建，故鄉村衛生院將於 2010 年中才會完成。

	縣	鄉鎮	衛生院數目	單位成本	總金額(人民幣)	受惠人數	進度
1	平武縣	豆叩鎮	14	72,000	1,008,000	28,000	正在處理設計圖
2		水觀鎮	4	72,000	288,000	8,000	正在處理設計圖
3	江油市	雁門鎮	7	80,000	560,000	14,000	正在處理設計圖
4		楓順鎮	4	80,000	320,000	8,000	正在處理設計圖
5	安縣	桑棗鎮	18	100,000	1,800,000	36,000	正在處理設計圖
6		秀水鎮	35	100,000	3,500,000	70,000	正在處理設計圖
7	什邡市	湔氐鎮	13	100,000	1,300,000	26,000	正在處理設計圖
8		八角鎮	3	100,000	300,000	6,000	正在處理設計圖
	鄉村衛生院的設備		98	10,000	980,000		
				總額	<b>10,056,000</b>	<b>196,000</b>	

#### 項目 4 - 重建 10 所鄉鎮／鄉村學校

截至 2009 年 4 月底，約七成的學校已開始重建工程。預期所有學校的重建工程將於 2009 年底前完成。

	縣城	鄉鎮	學校名稱	類別/項目	面積(平方米)	金額(人民幣)	受惠人數	進度
1	平武縣	豆叩鎮	豆叩中心小學及部份學生宿舍	小學	2500	5,000,000	450	正在籌備招標，工程即將展開
2		水觀鄉	水觀小學及部份學生宿舍	小學	1600	3,200,000	300	工程正在進行
3	江油市	雁門鎮	雁門中心小學	小學	2700	5,400,000	1,120	工程正在進行
4		雁門鎮	雁門中學	初中	3000	6,000,000	1,200	工程正在進行
5	安縣	桑棗鎮	桑棗一小	小學	3400	6,800,000	1,500	正在籌備招標，工程即將展開
6		桑棗鎮	桑棗初級中學	初中	5400	10,800,000	2,323	正在籌備招標，工程即將展開
7		秀水鎮	民興初中	初中	4000	8,000,000	1,043	工程正在進行
8	綿竹市	孝德鎮	孝德小學幼兒園	幼兒園	2340	4,680,000	180	工程正在進行
9		孝德鎮	清道幼兒園	幼兒園	2500	5,000,000	180	工程正在進行
10	什邡市	八角鎮	八角幼兒園	幼兒園	1800	3,600,000	184	工程正在進行
		初中學校設備				1,500,000		
		小學設備				1,600,000		
		幼兒園設備				450,000		
					總計	<b>62,030,000</b>	<b>8,480</b>	

## 項目 5 - 重建鄉村房屋

民房重建是四川省災後重建的首要工作。省政府已保證將視乎家庭人數，向每個農村家庭提供人民幣 16,000 至 22,000 元的補助金，以助重建家園。

當局已根據房屋損毀程度以及家庭的脆弱和貧窮程度，挑選出受惠家庭。除政府的補助金外，香港紅十字會亦會向每個家庭提供約人民幣 20,000 元的津貼。

縣城	鄉鎮	受助家庭數目	金額 (人民幣)	受惠人數	進度
江油市	雁門鎮	850	17,000,000	3,400	工程正在進行
	楓順鎮	600	12,000,000	2,400	工程正在進行
安縣	秀水鎮	950	19,000,000	3,800	工程正在進行
	高川鄉	225	4,500,000	900	工程正在進行
		<b>2,625</b>	<b>52,500,000</b>	<b>10,500</b>	

香港紅十字會採取房主主導的重建方式，讓村民採用自己的建築設計，而紅十字會則派員監察村民的建屋情況。鑑於重建項目規模龐大，加上目前建築工人供應緊張，此方法可加快重建速度。

為確保鄉村民房的質素，香港紅十字會的工程師、於當地聘用的工程師及技術員將監察設計過程，以確保房屋達到防震標準，並在工地現場提供技術援助，教導村民有關房屋的基本防震標準。在施工期間，工程師及技術員亦會提供意見，而建屋款項則於檢查房屋質素後，分期向村民撥出。

於 2009 年 4 月底，約六成的房屋已開始重建，預期所有房屋將於 2009 年底完成。

## 項目 6 - 德陽義肢矯形及復康中心

德陽義肢矯形中心已於 2008 年 7 月投入運作，提供免費義肢安裝、物理治療、職業治療、臨床心理服務及藥物諮詢服務。截至 2009 年 4 月底，該中心已處理 524 個個案，當中 365 個為義肢安裝。

該中心自 2008 年 7 月以來處理了 524 個不同種類的治療個案：

義肢	物理治療	職業治療	心理支援	暫居於中心
<b>365</b>	<b>421</b>	<b>259</b>	<b>273</b>	<b>215</b>

為傷殘人士提供的義肢數目(2008 年 7 月 - 2009 年 4 月)：

	類型	數目
1	AK prosthesis (大腿假肢)	74
2	BK prosthesis (小腿假肢)	83
3	AE prosthesis (上臂假肢)	15
4	BE prosthesis (前臂/手部假肢)	15
5	Orthotic (骨折固定支具)	56
6	Orthoboot (矯形鞋)	19
7	其他	10
	<b>總計</b>	<b>272</b>

### D. 下一份報告的提交日期

下一份報告將於 2009 年 8 月提交。

## E. 相片

香港紅十字會採取房主主導的建屋方式，派出工程師為村民提供培訓，讓他們自建家園。

